

Αθήνα 03/06/2024

Προς : ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΕΥΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπόψη : Κα Α. Καραμάνου

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟ

Η Σύμβαση του έργου ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟ υπογράφηκε 26/03/2024 με προθεσμία περαίωσης 4 μηνών ήτοι έως 26/07/2024.

Κατά την κατασκευή του έργου παρουσιάστηκε η ανάγκη για την ασφάλεια των συναθροιζόμενων η αλλαγή των υαλοπινάκων στην εσωτερική πλευρά από απλό τζάμι σε ασφαλείας 3mm+3mm laminated . Για να γίνει αυτό χρειάζεται πρόσθετη δαπάνη της τάξης του 11% .
Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη Συμπληρωματικής Σύμβασης και σύνταξης 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε παράταση δύο μηνών ήτοι έως 26/09/2024 για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Με Εκτίμηση
Για την NEMESIS ΑΕΕ

