



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Μοσχάτο 04-12-2024

Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Προς :  
Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής  
Πρόεδρο Δ.Κ. Μοσχάτου  
Ενταύθα

Ταχ. Δ/ση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου,  
Ταχ. Κώδ. : 183 45, Μοσχάτο,  
Τηλέφωνο : 213-2019648,  
FAX : 210-9416154.  
Πληροφορίες : κ. Παπούλιας Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες υγρομόνωσης σχολικών κτιρίων».

**ΣΧΕΤ.:** α) Η υπ' αρ. 16166/ 27-08-2024 σύμβαση έργου, ΑΔΑ:982ΖΩΚΡ-8ΜΚ,  
β) Το υπ' αρ. πρωτ. 22476/22-11-2024 αίτημα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση, ορίζεται στις 26/11 /2024.

Οι υπολειπόμενες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν στα σχολικά κτίρια από την σύμβαση δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια εφόσον τα σχολεία βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς λειτουργίας. Συνεπώς απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικείμενου του έργου.

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (β) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας έργου
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016
- Το γεγονός ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Εισηγούμαστε**

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, για το έργο: «Εργασίες υγρομόνωσης σχολικών κτιρίων» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 26/02/2025.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη  
Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών  
Εργων & Υπαίθριων Χώρων

Ο Αντιδήμαρχος Υποδομών & Δόμησης

Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ.

Αγγελική Καραμάνου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σάββας Ιωάννης

Αγγελική Καραμάνου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συνημμένα: α) Η υπ' αρ. 16166/27-08-2024 σύμβαση έργου,  
β) Το υπ' αρ. πρωτ. 22476/22-11-2024 αίτημα του αναδόχου.