

590/2024

Δ 7-1



PKMC Eng

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38 - 40 ΑΘΗΝΑ

T.K.: 106 81

τηλ.: 2108088288

email: info@pkmc.gr

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

16434

2/9/24

5/9/24

Τ.Κ. Καρπιαίου
ως Διαμεσολαβού
και Νικόλαϊδου

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»

ΘΕΜΑ: Αίτημα 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

Σχετ.: 1) Επιστολή με ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15098/31-07-2024

Η σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 05/05/2023.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι 05/05/2024.

Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί έως τώρα είναι η θερμομόνωση του δώματος, η αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων, η εγκατάσταση όλων των νέων κουφωμάτων του σχολείου, καθώς και η αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων και η εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων. Δηλαδή αποπεράτωση έργου σε ποσοστό 90%.


Σε συνέχεια της αλληλογραφίας (Σχετ. 1) και της προφορικής μας επικοινωνίας, απαιτείται η σύνταξη 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να ενσωματωθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών που απομένουν.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η καθυστέρηση στη συνέχιση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατά συνέπεια, αιτούμαστε χορήγηση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **με αναθεώρηση** κατά εξήντα (60) ημέρες ήτοι 02/11/2024 (Ν.4412/2016, άρθρο 147, παρ. 8).

Αθήνα 02 / 09 / 2024

Μετά τιμής
(Για την «PKMCEng»)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Λουκάς Παταγεωργίου', with some additional scribbles and a checkmark-like mark to the right.

Λουκάς Παταγεωργίου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε
Δ/ΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Κλεισθένους 15, Αθήνα, 10552
Πληροφορίες: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ
Τηλ.: 2103310011, 2105201611
Email: atzaferis@developathens.gr

ΑΘΗΝΑ, 19/09/2024

Αρ. Πρωτ.: 2217/ΕΦΔ309

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΓ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ 36 , 18345,
ΜΟΣΧΑΤΟ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο
«Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου» Α/Α 1 της Πράξης 5069860**

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».
2. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α' 23.12.2014).
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α' 3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την αριθμ. 55944/ΕΥΘΥ 421/7.06.2018 (ΦΕΚ 2080/Β' 7.06.2018) Τροποποίηση της ΥΑ Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ 16 του ν. 4071/2012 σύμφωνα με τις οποίες η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
6. Την με αριθ. πρωτ. 56/10.01.2018 (ΦΕΚ 72/Β' 19-1-2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
7. Τη με αριθ. Πρωτ. 3335309/03-8-2024 ανακοίνωση για την καταχώρηση στις 03-8-2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 4347455 της με αριθμό 9267/03-8-2024 απόφασης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: Ψ0ΚΧ469ΗΕΘ-ΗΝ9), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 11, 19, 21, 23, 25, 26 & 32 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με διακριτικό τίτλο Ε.Α.Τ.Α Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 2463901000, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 27-6-2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
8. Την με αριθ. πρωτ. 2693/ΕΦΔ484/09-08-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΩΞΟΡΙΝ-9Λ4) Απόφαση Ένταξης και την με αριθ. πρωτ. 1274/ΕΦΔ145/29-03-2023 (ΑΔΑ: 65ΝΖΟΡΙΝ-1Σ5) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου», με Κωδικό ΟΠΣ 5069860, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» .
9. Την με αριθμ. πρωτ. 8390/05-05-2023 Σύμβαση του Υποέργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου» Α/Α 1 της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5069860 (ΑΔΑ: ΨΩ3ΔΩΚΡ-ΧΛΓ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012610053 2023-05-05)



10. Την ηλεκτρονική υποβολή φακέλου του Δικαιούχου προς τον ΕΦΔ ΕΑΤΑ, με ID 60527, για την εξέταση της 1ης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου» Α/Α 1 της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5069860

11. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τους όρους της απόφασης ένταξης της πράξης, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης Έργων κατά τη Διάρκειά τους.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου» Α/Α 1 της Πράξης 5069860, όπως προτείνεται στη σχετική εισηγητική έκθεση του Δικαιούχου, για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου έως τις 02/12/2024, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Μετά την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης υποβάλλεται και το τροποποιημένο ΤΔΥ.

Ο Προϊστάμενος

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΦΔ ΕΑΤΑ ΑΑΕ
2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α', Β'1

Κοινοποίηση:

1. Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, Κοραή 36 & Αγίου Γερασίμου, 18345, Μοσχάτο,
2. Γραφείο Προέδρου ΕΑΤΑ ΑΑΕ, Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, 11854, Αθήνα
3. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΑΤΑ ΑΑΕ, Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, 11854, Αθήνα

