



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΠΤΑ (7) ΜΕΛΗ

**Απόσπασμα από το 18<sup>ο</sup> Πρακτικό 2024**  
**Αριθμός Απόφασης: 183**  
**Συνεδρίαση: 8 Ιουλίου 2024**

Στο Μοσχάτο σήμερα **8 Ιουλίου 2024** ημέρα **Δευτέρα** με ώρα έναρξης **9:30 π.μ.** συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, που έλαβε χώρα **δια ζώσης**, στο Δημαρχείο (Κοραή 36), σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και την υπ'αριθμ. 303/30971/2-4-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ'αριθμ. πρωτ. **12976** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη στις **4 Ιουλίου 2024**. Πρακτικά της Δημοτικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Δάβου Ελευθερία.

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
<b>1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>	<b>1. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>
<b>2. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)</b>	<b>2. ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</b>
<b>3. ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	
<b>4. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ</b>	
<b>5. ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</b>	
<b>6. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)</b>	
<b>7. ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)</b>	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 11º: Λήψη απόφασης για την παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου».**

Ο κ. Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :

---

Σχετ.:

1. Η υπ' αρ. 5493/26-3-2024 Σύμβαση του ως άνω έργου,
2. Η υπ' αρ. 13035/4-7-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση

Η συμβατική προθεσμία του ως άνω έργου, σύμφωνα με την (1.) σχετική σύμβαση, λήγει στις 26-7-2024.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον χρόνο που απαιτείται για τη διαδικασία έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ, του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΝΜΕ και 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ από το ΤΣΔΕΠΑ και το ΔΣ του Δήμου,
- Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον ανάδοχο του (2.) σχετικού αιτήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

**Εισηγούμαστε**

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, για το έργο: « Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου», κατά **δύο (2) μήνες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την **26-09-2024**.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Προϊσταμένη  
Τμ. Κτιριακών – Υδραυλικών Έργων  
& Υπαιθριων Χώρων  
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος  
Τ.Υ. & Δόμησης  
ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Διευθύντρια Τ.Υ.  
& Δόμησης  
ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

---

Ακολουθούν τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσημα πρακτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις σχετικές διατάξεις, την ισχύουσα νομοθεσία, την προαναφερόμενη εισήγηση, την υπ' αρ. 5493/26-3-2024 Σύμβαση του ως άνω έργου, την υπ' αρ. 13035/4-7-2024 αίτηση του Αναδόχου για παράταση και τα υποβληθέντα σε αυτή στοιχεία

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(επί των καταμετρούμενων ψήφων)**

**Εγκρίνει** την παράταση της προθεσμίας περάτωσης, με αναθεώρηση, του έργου: «Εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δ.Κ. Μοσχάτου», κατά **δύο (2) μήνες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης έως την **26-09-2024**, λόγω αλλαγής των υαλοπινάκων στην εσωτερική πλευρά από απλό τζάμι σε ασφαλείας 3mm+3mm laminated, για μεγαλύτερη ασφάλεια, με πρόσθετη δαπάνη της τάξης του 11%.

- Λευκό ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος Βαλαβάνη Στυλιανή.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**